



# **Relatório anual de acompanhamento das ações executadas com os recursos da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Doce**

**RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2013**

**CONTRATO DE GESTÃO 072/ANA/2011**

**JANEIRO DE 2014**



## 1. QUANTIDADE DE ÁGUA – BALANÇOS HÍDRICOS

### 1.1. Contrato 10/2013

#### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Quantidade de Água – Balanços Hídricos
- Subprograma: Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura – P22

Objeto: Contratação de estudos e serviços para atendimento ao Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura (P22): com a finalidade de identificação de áreas irrigadas em trechos críticos e de áreas com potencial de poluição devido ao beneficiamento de produtos agrícolas para o incentivo à adoção de práticas de conservação e uso racional de água na agricultura na Bacia do Doce.

Valor da Ação: R\$ 1.662.086,07 (Um milhão seiscientos sessenta e dois mil oitenta e seis reais e sete centavos)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Fundação Arthur Bernardes – FUNARBE

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P22

#### Prazos previstos<sup>1</sup>

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 36 meses

<sup>1</sup> Considera-se prazo tanto previsto como realizado para contratação, para licitação e início das atividades a partir do surgimento da demanda ou início da elaboração da documentação. Considera-se prazo para entrega dos produtos a partir da data de assinatura do Contrato.



Prazos realizados

- Contratação: 9 meses
- Realização da licitação: 2 meses
- Início das Atividades: 9 meses
- Entrega dos Produtos: Em andamento (Concluído 20%)

Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2013												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Elaboração da Inexigibilidade													
Processo de seleção													
Assinatura do Contrato													
Valor do contrato													1.662,09
Desembolso do Contrato (mil R\$)								83,104					
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até o momento.

**1.2. Inexigibilidade 004/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Quantidade de Água – Balanços Hídricos
- Subprograma: Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura – P22

Objeto: Aquisição de 240 aparelhos denominados irrigômetros para utilização no manejo da água de irrigação para atendimento ao Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura na Bacia Hidrográfica do Rio Doce.



Valor da Ação: R\$ 573.600,00 (quinhentos e setenta e três mil e seiscentos reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Irriga Certo Irrigação Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Programa de Incentivo ao Uso Racional de Água na Agricultura – P22

Prazos previstos

- Contratação: 20 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Sob demanda (Horizonte de 36 meses acompanhando a execução do Programa P22)

Prazos realizados

- Contratação: 1 mês
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: Em andamento (Concluído 33,33%)

Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2013												Total	
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
Elaboração da Inexigibilidade														
Processo de seleção														
Assinatura do Contrato														
Valor do contrato														573,60
Desembolso do Contrato (mil R\$)												191,20		
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	33%		



*Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:* Não foi identificado atraso até o momento.



## 2. AÇÃO TRANSVERSAL

### 2.1. Contrato 32/2012

#### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Ação Transversal
- Subprograma: Ação Transversal

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de reserva, emissão, marcação, remarcação, revalidação, cancelamento e fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, em vôos regulares e não regulares, destinados à equipe e convidados do IBIO - AGB doce, membros e convidados dos comitês com atuação na bacia do rio Doce e prestadores de serviço, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 09/2012 e Anexos, que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 544.000,00 (|Quinhentos e quarenta e quatro mil reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Leste Turismo Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Ação Transversal

#### Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviço sob demanda)



Prazos realizados

- Contratação: 3 meses
- Realização da licitação: 3 meses
- Início das Atividades: 3 meses
- Entrega dos Produtos: Serviço prestado sob demanda

Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2012						2013												
	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Elaboração do Ato Convocatório																			
Processo de seleção																			
Assinatura do Contrato																			
Valor do contrato						272,00													544,00
Desembolso do Contrato (mil R\$)			1,93	61,40	14,62	77,95	0,83	0,33	16,10	12,86	10,83	23,67	19,21	19,57	24,15	93,43	3,8	15,6	318,40
% de desembolso acumulado	0%	0%	1%	20%	25%	25%	25%	25%	28%	30%	32%	36%	40%	44%	48%	65%	66%	69%	69%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até o momento.

## 2.2. Contrato 014/2013

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Ação Transversal<sup>2</sup>
- Subprograma: Ação Transversal

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, destinados ao Instituto BioAtlântica (IBIO - AGB Doce), entidade delegatária e equiparada de funções de Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, bem como à equipe e convidados do IBIO - AGB doce, membros e convidados dos Comitês

<sup>2</sup> Ações Transversais são contratações que atendem a mais de um Programa e Subprograma do PIRH-Doce, na maioria das vezes atendem a todos os programas previstos no Plano de Aplicação Plurianual.



com atuação na bacia do rio Doce e prestadores de serviço, consoante descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório nº 04/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 262.987,60 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos).

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: LOCAVIP Locadora de Veículos

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Ação Transversal

Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviço contínuo sob demanda)

Prazos realizados

- Contratação: 3 meses
- Realização da licitação: 3 meses
- Início das Atividades: 3 meses
- Entrega dos Produtos: Serviço prestado sob demanda

Cronograma Físico-Financeiro:





ETAPAS	2013												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Elaboração do Ato Convocatório													
Processo de seleção													
Assinatura do Contrato													
Valor do contrato													262,99
Desembolso do Contrato (mil R\$)									2,12	35,02	30,99	10,84	78,97
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	14%	26%	30%	60%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até o momento.

### 2.3. Contrato 19/2013

#### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Ação Transversal
- Subprograma: Ação Transversal

Objeto: Aquisição de serviços necessários à organização e execução de eventos dos comitês com atuação na bacia hidrográfica do rio Doce e do IBIO - AGB Doce, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 09/2013 e Anexos, que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA e conforme descrição dos itens a seguir:

- ITEM 1:** Fornecimento de estrutura organizacional e de apoio;
- ITEM 2:** Fornecimento de Hospedagem;
- ITEM 3:** Fornecimento de alimentação;
- ITEM 4:** Fornecimento de serviços gráficos.



Valor da Ação: R\$ 2.410.000,00 (dois milhões, quatrocentos e dez mil reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Completa Consultoria Política Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Ação Transversal

Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviço sob demanda)

Prazos realizados

- Contratação: 4 meses
- Realização da licitação: 3 meses
- Início das Atividades: 4 meses
- Entrega dos Produtos: Serviço prestado sob demanda

Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2013												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Elaboração do Ato Convocatório													
Processo de seleção													
Assinatura do Contrato													
Valor do contrato													2.410,00
Desembolso do Contrato (mil R\$)												31,245	
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	



Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até o momento.

## **2.4. Inexigibilidade 005/2013**

### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Ação Transversal
- Subprograma: Ação Transversal

Objeto: Contratação de serviço de registros de domínios Web para criação dos websites dos Comitês Afluentes da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Valor da Ação: R\$ 513,00 (quinhentos e treze reais) (R\$ 85,50 para cada um dos 6 domínios registrados)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.BR

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Ação Transversal

### Prazos previstos

- Contratação: 20 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediata

### Prazos realizados

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: Imediata



*Cronograma Físico-Financeiro:* Pagamento de parcela única no valor de R\$ 513,00 (quinhentos e treze reais).

*Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:* Não se aplica.



### 3. UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO

#### 3.1. Contrato 34/2012

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programas: Qualidade de Água e Universalização do Saneamento
- Subprograma: Programa de Saneamento da Bacia - P11 e Programa de Universalização do Saneamento P41 - Todos os 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Objeto: Prestação de serviço especializado para executar, sob demanda do IBIO - AGB Doce, a elaboração de minutas de *atos convocatórios, orçamentos de referência e relatórios técnicos de acompanhamento* necessários à consecução do “Programa de Saneamento da Bacia (P11)” e do “Programa de Universalização do Saneamento (P41)”, previstos no Plano de Aplicação Plurianual (PAP) da Bacia do Rio Doce, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 08/2012 e Anexos, que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 1.696.924,94 (Um milhão, seiscientos e noventa e seis mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: COBRAPE – Cia Brasileira de Projetos e Empreendimentos

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P11 e P41 - Todos os 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

##### Prazos previstos

- Contratação: 2 meses



- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 12 meses

Prazos realizados

- Contratação: 7 meses
- Realização da licitação: 6 meses
- Início das Atividades: 7 meses
- Entrega dos Produtos: Prestação de Serviço durante 10 meses, finalizado com rescisão amigável.

Cronograma Físico-Financeiro:

PROGRAMA	VALOR CONTRATADO (mil R\$)	ETAPAS	2012										2013												
			Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
P11 - Programa de Saneamento da Bacia.	676,73	Elaboração do Ato Convocatório	■	■	■	■																			
		Processo de seleção					■	■																	
		Assinatura do Contrato							■																
		Valor do contrato											676,7												676,7
		Desembolso do Contrato (mil R\$)											0				15,0							33,7	48,7
		% de desembolso acumulado											0%				2%	2%	2%	2%	2%	7%	7%	7%	7%
P41 - Programa de Universalização do Saneamento	1.020,48	Elaboração do Ato Convocatório	■	■	■	■																			
		Processo de seleção					■	■																	
		Assinatura do Contrato							■																
		Valor do contrato											1020												1020
		Desembolso do Contrato (mil R\$)											0				47,4							33,7	81,1
		% de desembolso acumulado											0%				5%	5%	5%	5%	5%	8%	8%	8%	8%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.



### **3.2. Contrato 20/2013**

#### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Universalização do Saneamento
- Subprograma: Programa de Universalização do Saneamento - P41 – CBH Piracicaba

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 07/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 589.000,00 (quinhentos e oitenta e nove mil reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Engecorps Engenharia SA

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piracicaba

#### Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 10 meses

#### Prazos realizados

- Contratação: 3 meses
- Realização da licitação: 2 mês
- Início das Atividades: 3 meses
- Entrega dos Produtos: Em andamento (Concluído 10%)



Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2013												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Elaboração do Ato Convocatório													
Processo de seleção													
Assinatura do Contrato													
Valor do contrato													589,00
Desembolso do Contrato (mil R\$)												58,90	
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até o momento.

### 3.3. Contrato 21/2013

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Universalização do Saneamento
- Subprograma: P41 – CBH Piracicaba

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Bom Jesus do Amparo e Itabira, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 08/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 627.000,00 (seiscentos e vinte e sete mil reais)





Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Engecorps Engenharia SA

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41– CBH Piracicaba

Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 10 meses

Prazos realizados

- Contratação: 3 meses
- Realização da licitação: 2 meses
- Início das Atividades: 3 meses
- Entrega dos Produtos: Em andamento (10% concluído)

Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2013												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Elaboração do Ato Convocatório													
Processo de seleção													
Assinatura do Contrato													
Valor do contrato													627,00
Desembolso do Contrato (mil R\$)												62,70	
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	10%	

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não foram identificados atrasos até o momento.



### **3.4. Contrato 22/2013**

#### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Universalização do Saneamento
- Subprograma: P41 – CBH Piracicaba

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 16/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Engecorps Engenharia SA

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piracicaba

#### Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 10 meses

#### Prazos realizados

- Contratação: 3 meses
- Realização da licitação: 2 meses
- Início das Atividades: 3 meses
- Entrega dos Produtos: Em andamento



Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

### **3.5. Contrato 23/2013**

#### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Universalização do Saneamento
- Subprograma: P41 – CBH Piracicaba

Objeto: Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio Piracicaba, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 17/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 855.000,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Engecorps Engenharia SA

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piracicaba

#### Prazos previstos

- Contratação: 60 dias
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 60 dias
- Entrega dos Produtos: 10 meses



Prazos realizados

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 1 mês
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: Em andamento

Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

### **3.6. Contrato 26/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Universalização do Saneamento
- Subprograma: P41 – CBH Piranga

Objeto: Prestação de serviço de Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Mariana, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 10/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 492.500,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Engecorps Engenharia SA

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga

Prazos previstos

- Contratação: 2 meses



- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 10 meses

Prazos realizados

- Contratação: 4 meses
- Realização da licitação: 2 meses
- Início das Atividades: 4 meses
- Entrega dos Produtos: Em andamento

Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

### **3.7. Contrato 27/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Universalização do Saneamento
- Subprograma: P41 – CBH Piranga

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Brás Pires, Lamim, Porto Firme, Presidente Bernardes, Rio Espera, Santana dos Montes, Senador Firmino e Senhora de Oliveira, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 11/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 1.128.600,00 (um milhão, cento e vinte e oito mil e seiscentos reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta



Tomador dos Recursos: Engecorps Engenharia SA

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga

Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 10 meses

Prazos realizados

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 1 mês
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: Em andamento

Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

### **3.8. Contrato 28/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Universalização do Saneamento
- Subprograma: P41 – CBH Piranga

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Cajuri, Canaã, Coimbra, Ervália, Paula Cândido, Pedra do Anta, São Miguel do Anta e Teixeiras, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 12/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte



integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 896.000,00 (oitocentos e noventa e seis mil reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga

Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 10 meses

Prazos realizados

- Contratação: 4 meses
- Realização da licitação: 2 meses
- Início das Atividades: 4 meses
- Entrega dos Produtos: Em andamento

Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

### **3.9. Contrato 29/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Universalização do Saneamento
- Subprograma: P41 – CBH Piranga

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento



Básico (PMSBs) dos municípios de Barra Longa, Guaraciaba, Jequeri, Oratórios, Rio Doce, Santo Antônio do Gramma, Sem Peixe e Urucânia, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 13/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 896.000,00 (oitocentos e noventa e seis mil reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga

Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 10 meses

Prazos realizados

- Contratação: 5 meses
- Realização da licitação: 3 meses
- Início das Atividades: 5 meses
- Entrega dos Produtos: Em andamento

Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.





### **3.10. Contrato 30/2013**

#### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Universalização do Saneamento
- Subprograma: P41 – CBH Piranga

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Abre Campo, Caputira, Pedra Bonita, Raul Soares, Santa Margarida, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sericita e Vermelho Novo, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 14/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 1.224.000,00 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga

#### Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 10 meses

#### Prazos realizados

- Contratação: 5 meses
- Realização da licitação: 4 meses
- Início das Atividades: 5 meses



- Entrega dos Produtos: Em andamento

Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

### **3.11. Contrato 31/2013**

#### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Universalização do Saneamento
- Subprograma: P41 – CBH Piranga

Objeto: Prestação de serviços de Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSBs) dos municípios de Catas Altas da Noruega e Rio Casca, consoante especificações técnicas constantes no Ato Convocatório 22/2013 e seus Anexos, em especial as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência (TDR), que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Vallenge Consultoria, Projetos e Obras Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P41 – CBH Piranga

#### Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 10 meses



Prazos realizados

- Contratação: 1 mês
- Realização da licitação: 1 mês
- Início das Atividades: 1 mês
- Entrega dos Produtos: Em andamento

Cronograma Físico-Financeiro: Não houve pagamento até o momento.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.



## 4. IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

### 4.1. Contrato 21/2012

#### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 Todos os 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Objeto: Contratação de Sociedade de Advogados para prestação de Assessoria e Consultoria Jurídica em Apoio às atividades do IBIO – AGB Doce, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 02/2012 e Anexos, que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 119.400,00 (cento e dezenove mil e quatrocentos reais) sendo o valor R\$ 9.950,00 (nove mil e novecentos e cinquenta reais) mensais

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Pedro Zacarias Advocacia e Consultoria Jurídica - Razão Social alterada para Adelson Geber Advocacia e Consultoria Jurídica em 01/12/2012.

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 Todos os 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

#### Prazos previstos

- Contratação: 2 meses



- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviço contínuo)

**Prazos realizados**

- Contratação: 6 meses
- Realização da licitação: 5 meses
- Início das Atividades: 6 meses
- Entrega dos Produtos: Prestação de serviço contínuo durante 8 meses, finalizado com rescisão amigável.

**Cronograma Físico-Financeiro:**

ETAPAS	2012													2013									
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
Elaboração do Ato Convocatório																							
Processo de seleção																							
Assinatura do Contrato																							
Valor do contrato													119,40										119,400
Desembolso do Contrato (mil R\$)								22,84	9,95	9,95	9,95	52,69	9,95									13,00	75,65
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	19%	27%	36%	44%	44%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	52%	63%	63%	63%

**Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:** Não se aplica.

**4.2. Contrato 24/2012**

**Identificação no PIRH-Doce**

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 Todos os 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.



Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de contabilidade geral, escrituração fiscal, de pessoal, auditoria, e consultoria contábil para apoio às atividades do IBIO - AGB DOCE, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 03/2012 e Anexos, que dele fazem parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 308.228,64 (trezentos e oito mil e duzentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: TR Assessoria Pública Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 Todos os 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviço contínuo)

Prazos realizados

- Contratação: 4 meses
- Realização da licitação: 4 meses
- Início das Atividades: 4 meses
- Entrega dos Produtos: Prestação de Serviço contínuo



**Cronograma Físico-Financeiro:**

ETAPAS	2012											2013												
	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Elaboração do Ato Convocatório																								
Processo de seleção																								
Assinatura do Contrato																								
Valor do contrato											149,400													308,226
Desembolso do Contrato (mil R\$)					12,45	12,45	12,45	12,45		24,90	74,70			37,35	12,45	12,45		24,90	13,24	13,24	13,24		13,24	214,79
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	8%	17%	25%	33%	33%	50%	50%	24%	24%	36%	40%	44%	44%	53%	57%	61%	65%	65%	70%	70%

**Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:** Não se aplica.

**4.3. Contrato 36/2012**

**Identificação no PIRH-Doce**

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 – CBH-Guandu

**Objeto:** Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de elaboração e impressão do Atlas da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu, destinados ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Guandu – CBH - Guandu, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 10/2012 e Anexos, que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

**Valor da Ação:** R\$ 68.754,00 (sessenta e oito mil e setecentos e cinquenta e quatro reais)

**Modalidade de Aplicação:** Indireta



Tomador dos Recursos: Gráfica Santo Antônio LTDA

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 – CBH-Guandu

Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 2 meses

Prazos realizados

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 1 mês
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 238 dias

Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS					2013									
	Out	Nov	Dez	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Total
Elaboração do Ato Convocatório														
Processo de seleção														
Assinatura do Contrato														
Valor do contrato				68,75										68,70
Desembolso do Contrato (mil R\$)													68,70	68,70
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: O prazo para conclusão dos serviços foi aditivado por duas vezes. Ambos os aditivos foram justificados pelo CBH-





Guandu, que solicitou mais prazos para reorganização das informações e dados que deveriam constar no produto.

#### **4.4. Contrato 01/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos
- Subprograma: SIG Gestão - P61.a Todos os 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Objeto: Aquisição da licença de uso de software para gestão de bacias hidrográficas através da internet, assim como sua customização para atender as especificidades da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, manutenção e atualização do software necessários à consecução do “Programa de Monitoramento e Acompanhamento da Implementação da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (P61)” previstos no Plano de Aplicação Plurianual (PAP) da Bacia do Rio Doce, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 12/2012 e Anexos

Valor da Ação: R\$ 1.069.800,00 (um milhão, sessenta e nove mil e oitocentos reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: MAP2 Gestão Territorial Informatizada Ltda - ME

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: SIG Gestão - P61.a Todos os 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

##### Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses



- Entrega dos Produtos: 24 meses

Prazos realizados

- Contratação: 4 meses
- Realização da licitação: 3 meses
- Início das Atividades: 4 meses
- Entrega dos Produtos: Em andamento (Concluído 25%)

Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2012				2013												
	Out	Nov	Dez	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Elaboração do Ato Convocatório																	
Processo de seleção																	
Assinatura do Contrato																	
Valor do contrato				1.069,80													1.069,80
Desembolso do Contrato (mil R\$)				-			389,80						53,33			53,33	549,80
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36%	36%	36%	36%	36%	41%	41%	41%	46%	51%	51%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica

Observação:

Nos pagamentos realizados até o momento, foram utilizados recurso repassados pelo IGAM oriundos da cobrança de uso da água nos CBHs estaduais repassado ao IBIO – AGB Doce. Os pagamentos com recursos repassados pela ANA foram suspensos mediante Ofício 014/2013/CACG – ANA em 21 de outubro de 2013.

**4.5. Inexigibilidade 001/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos



- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH-Suaçuí

Objeto: Contratação de empresa especializada para emissão de parecer jurídico técnico sobre Processo de Outorga (Empreendimento PCH-Fortuna II).

Valor da Ação: R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: A3E Engenharia e Consultoria S/C Ltda-ME

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH-Suaçuí

Prazos previstos

- Contratação: 20 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediata

Prazos realizados

- Contratação: 3 meses
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 1 mês
- Entrega dos Produtos: 2 meses

Cronograma Físico-Financeiro: Pagamento imediato feito em 12/06/2013 no valor de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica



#### **4.6. Inexigibilidade 002/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH-Doce

Objeto: Contratação de palestrante para o I Encontro de Educação Ambiental da Bacia do Rio Doce.

Valor da Ação: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Apolo Heringer Lisboa (CNPJ: 17.037.480/0001-14)

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH-Doce

##### Prazos previstos

- Contratação: 20 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediata

##### Prazos realizados

- Contratação: 6 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 6 dias
- Entrega dos Produtos: 1 dia



Cronograma Físico-Financeiro: Pagamento de parcela única feito em 17/09/2013 no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

#### **4.7. Inexigibilidade 003/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH-Doce

Objeto: Contratação de arte educadores para o I Encontro de Educação Ambiental da Bacia do Rio Doce.

Valor da Ação: R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Renan Peruggia (CPF: 108.125.487-44) e Cláudia Rezende Tardin (CPF: 017.336.237-01)

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH-Doce

##### Prazos previstos

- Contratação: 20 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediata



Prazos realizados

- Contratação: 6 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 6 dias
- Entrega dos Produtos: 1 dia

Cronograma Físico-Financeiro: Pagamento feito em 17/09/2013 no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) apenas a Contratada Cláudia Rezende Tardin. O Pagamento do Contratado Renan Peruggia não foi feito por falta de documentação do próprio.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

#### **4.8. Dispensa de Coleta de Preço nº 001/2013 - Contrato 01-A/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH-Piracicaba

Objeto: LOCAÇÃO DE “Carro com Motorista”, até o limite de 40 (quarenta) diárias, sendo veículo tipo econômico, com as seguintes características: modelo novo, se semi-novo deverá ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, movido a gasolina ou bi-combustível (gasolina/álcool), com 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, motorização igual ou superior a 1.000 cilindradas, equipado com ar condicionado e com todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, adjudicados à CONTRATADA em decorrência do julgamento do Ato de Dispensa de Coleta de Preços 001/2013, para atendimento ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba em viagens nos municípios que o compõem e segundo sua proposta e todas as peças constitutivas ou integrantes do processo de origem, as quais, conhecidas e



aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição.

Valor da Ação: R\$ 9.240,00 (nove mil duzentos e quarenta reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Locavip - Locadora de Veículos Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH-Piracicaba.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços contínuo sob demanda)

Prazos realizados

- Contratação: 42 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20/02/2013
- Entrega dos Produtos: 11/03/2013, 10/04/2013, 09/05/2013

Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2013												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Elaboração da Dispensa de Coleta de Preço													
Seleção da empresa													
Desembolso (mil R\$)			4,35	2,40	2,40								9,24
% de desembolso acumulado	0%	0%	47%	73%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%



Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.

#### **4.9. Dispensa de Coleta de Preço nº 002/2013 - Contrato 01-B/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH-Suaçuí.

Objeto: LOCAÇÃO DE “Carro com Motorista”, até o limite de 30 (trinta) diárias, sendo veículo tipo econômico, com as seguintes características: modelo novo, se semi-novo deverá ter, no máximo, 02 (dois) anos de uso, movido a gasolina ou bi-combustível (gasolina/álcool), com 04 (quatro) portas, capacidade para 05 (cinco) passageiros, motorização igual ou superior a 1.000 cilindradas, equipado com ar condicionado e com todos os acessórios obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, adjudicados à CONTRATADA em decorrência do julgamento do Ato de Dispensa de Coleta de Preços 001/2013, para atendimento ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí em viagens nos municípios que o compõem e segundo sua proposta e todas as peças constitutivas ou integrantes do processo de origem, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição.

Valor da Ação: R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Locavip - Locadora de Veículos Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH-Suaçuí.





Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços contínuo sob demanda)

Prazos realizados

- Contratação: 42 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20/02/2013
- Entrega dos Produtos: 26/02/2013, 01/07/2013, 05/09/2013

Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2013												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Elaboração da Dispensa de Coleta de Preço													
Seleção da empresa													
Desembolso (mil R\$)		1,00				0,46		0,58					6,60
% de desembolso acumulado	0%	15%	15%	15%	15%	22%	22%	31%	31%	31%	31%	31%	31%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.

**4.10. Dispensa de Coleta de Preço nº 005/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.



- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce.

Objeto: Aquisição de Material de Expediente para o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Doce (CBH-Doce).

Valor da Ação: R\$ 2.189,35 (dois mil cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Teixeira e Chaves LTDA

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

Prazos realizados

- Contratação: 78 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 78 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.



#### **4.11. Dispensa de Coleta de Preço nº 006/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce.

Objeto: Contratação de empresa para aquisição e recarga de cartuchos para o CBH-Doce.

Valor da Ação: R\$ 5.516,00 (cinco mil quinhentos e dezesseis reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Carvalho e Carvalho Suprimentos

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce.

##### Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços sob demanda)

##### Prazos realizados

- Contratação: 30 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 15/02/2013



- Entrega dos Produtos: 24/09/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

#### **4.12. Dispensa de Coleta de Preço nº 007/2013 - Contrato 03/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce.

Objeto: Prestação de serviço de limpeza e aquisição de material de limpeza para a sede do CBH-Doce, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato de Dispensa de Coleta de Preço 07/2013 e Planilha Orçamentária da Contratada, que dele fazem parte integrante.

Valor da Ação: R\$ 3.240,37 (três mil duzentos e quarenta reais e trinta e sete centavos)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Somar Serviços de Conservação e Limpeza Ltda.

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce.

##### Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias



- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços contínuo)

Prazos realizados

- Contratação: 115 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 09/05/2013
- Entrega dos Produtos: 13/05/2013, 12/06/2013, 12/07/2013, 12/08/2013, 30/09/2013, 12/11/2013, 12/11/2013, 13/12/2013.

Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2013												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Elaboração da Dispensa de Coleta de Preço													
Seleção da empresa													
Desembolso (mil R\$)					0,69	0,24	0,24	0,24	0,22	-	0,48	0,24	3,24
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	21%	29%	36%	44%	50%	50%	65%	73%	73%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.

#### 4.13. Dispensa de Coleta de Preço nº 010/2013

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Santo Antônio.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de escritório para o CBH -Santo Antônio.



Valor da Ação: R\$ 334,20 (trezentos e trinta e quatro reais e vinte centavos)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Papelaria Drumond de Itabira Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Santo Antônio.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

Prazos realizados

- Contratação: 45 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 07/03/2013
- Entrega dos Produtos: 20/03/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

#### **4.14. Dispensa de Coleta de Preço nº 011/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Santo Antônio.



Objeto: Contratação de empresa para aquisição de cartucho para a manutenção da sede do CBH Santo Antônio.

Valor da Ação: R\$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: MAG Infor Informática Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Santo Antônio.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços sob demanda)

Prazos realizados

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 15/02/2013
- Entrega dos Produtos: 05/04/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.

#### **4.15. Dispensa de Coleta de Preço nº 012/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.



- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Santo Antônio.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de lanche para o CBH - Santo Antônio.

Valor da Ação: R\$ 5.280,00 (cinco mil duzentos e oitenta reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Marco Túlio Moreira Pessoa – EPP

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Santo Antônio.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços sob demanda)

Prazos realizados

- Contratação: 91 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 22/04/2013
- Entrega dos Produtos: 28/05/2013, 16/09/2013





Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2013												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Elaboração da Dispensa de Coleta de Preço													
Seleção da empresa													
Desembolso (mil R\$)					0,92				0,4				5,3
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	18%	18%	18%	18%	25%	25%	25%	25%	25%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.

**4.16. Dispensa de Coleta de Preço nº 013/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Suaçuí.

Objeto: Aquisição de Lanche para as reuniões do CBH-Suaçuí durante o exercício de 2013.

Valor da Ação: R\$ 11.656,00 (onze mil seiscentos e cinquenta e seis reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Ilha Produtos Alimentícios LTDA.

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Suaçuí.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica



- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços sob demanda)

Prazos realizados

- Contratação: 56 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20/03/2013
- Entrega dos Produtos: 18/09/2013, 12/12/2013

Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2013												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Elaboração da Dispensa de Coleta de Preço													
Seleção da empresa													
Desembolso (mil R\$)									2,712			0,932	11,656
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	23%	23%	23%	31%	31%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica

#### 4.17. Dispensa de Coleta de Preço nº 015/2013

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de lanche para as reuniões do CBH-Doce.



Valor da Ação: R\$ 6.205,00 (seis mil duzentos e cinco reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Padaria Lopes Ltda- ME

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços sob demanda)

Prazos realizados

- Contratação: 42 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 18/03/2013
- Entrega dos Produtos: 03/05/2013, 24/06/2013, 01/07/2013, 27/11/2013

Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2013												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Elaboração da Dispensa de Coleta de Preço													
Seleção da empresa													
Desembolso (mil R\$)					0,79	0,95	3,35				1,12		6,21
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	13%	13%	82%	82%	82%	82%	100%	100%	100%	100%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica



#### **4.18. Dispensa de Coleta de Preço nº 017/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – São José.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de lanche para a reunião do CBH-São José.

Valor da Ação: R\$ 129,30 (cento e vinte e nove reais e trinta centavos)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Dias e Pancieri Ltda – ME

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – São José.

##### Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

##### Prazos realizados

- Contratação: 6 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 25/02/2013
- Entrega dos Produtos: 03/04/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica



Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica

#### **4.19. Dispensa de Coleta de Preço nº 023/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Santa Maria do Doce.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de lanche para a reunião do CBH-Santa Maria do Doce.

Valor da Ação: R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Padaria e Confeitaria Lelia Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Santa Maria do Doce.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

Prazos realizados

- Contratação: 1 dia
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 26/02/2013
- Entrega dos Produtos: 05/04/2013



Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

#### **4.20. Dispensa de Coleta de Preço nº 025/2013 - Contrato 08/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Caratinga.

Objeto: Contratação prestação de consultoria técnica especializada para apoiar o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga – CBH – Caratinga em todas as suas atividades administrativas.

Valor da Ação: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Maria Aparecida Ferreira do Nascimento

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Caratinga.

##### Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: 3 meses

##### Prazos realizados

- Contratação: 245 dias



- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 01/11/2013
- Entrega dos Produtos: 11/11/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.

#### **4.21. Dispensa de Coleta de Preço nº 027/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Santa Maria do Doce.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de refeição para a reunião plenária do CBH - Santa Maria do Doce.

Valor da Ação: R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Lamare Lanchonete e Restaurante Ltda – ME

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Santa Maria do Doce.

##### Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato



Prazos realizados

- Contratação: 7 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 05/03/2013
- Entrega dos Produtos: 05/04/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica

#### **4.22. Dispensa de Coleta de Preço nº 028/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Piranga.

Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de lanche para o CBH - Piranga em suas reuniões no exercício de 2013.

Valor da Ação: R\$ 4.388,00 (quatro mil trezentos e oitenta e oito reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Panificadora Pão e Tal Ltda – ME

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Piranga.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica





- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviços sob demanda)

Prazos realizados

- Contratação: 10 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 14/03/2013
- Entrega dos Produtos: 15/04/2013, 29/05/2013

Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2013												Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Elaboração da Dispensa de Coleta de Preço													
Seleção da empresa													
Desembolso (mil R\$)				0,70	0,33								4,39
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	16%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%	23%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não houve atraso.

#### 4.23. Dispensa de Coleta de Preço nº 031/2013

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Manhuaçu.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços gráficos para o CBH - Manhuaçu.



Valor da Ação: R\$ 1.148,00 (mil cento e quarenta e oito reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Papéis Especiais Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Manhuaçu.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

Prazos realizados

- Contratação: 5 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20/03/2013
- Entrega dos Produtos: 12/04/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica

#### **4.24. Dispensa de Coleta de Preço nº 032/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Suaçuí.



Objeto: Aquisição de brindes para evento promovido pelo CBH-Suaçuí.

Valor da Ação: R\$ 4.260,00 (quatro mil duzentos e sessenta reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Marcelo Gomes de Almeida - ME

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Suaçuí.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

Prazos realizados

- Contratação: 8 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 03/04/2013
- Entrega dos Produtos: 02/05/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

#### **4.25. Dispensa de Coleta de Preço nº 033/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.



- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Piracicaba.

Objeto: Locação de Veículo – Participação FUNARBE em plenária do CBH-Piracicaba.

Valor da Ação: R\$ 344,00 (trezentos e quarenta e quatro reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Guimauto Veículos LTDA.

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Piracicaba.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

Prazos realizados

- Contratação: 9 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 05/04/2013
- Entrega dos Produtos: 10/05/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.



#### **4.26. Dispensa de Coleta de Preço nº 043/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce.

Objeto: Locação de Veículo – Participação FUNARBE em reunião do CBH-Doce.

Valor da Ação: R\$ 497,90 (quatrocentos e noventa e sete reais e noventa centavos)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Guimauto Veículos LTDA.

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce.

##### Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

##### Prazos realizados

- Contratação: 9 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 19/04/2013
- Entrega dos Produtos: 10/05/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.



#### **4.27. Dispensa de Coleta de Preço nº 044/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Manhuaçu.

Objeto: Aquisição de lanche para o CBH Manhuaçu na 1ª Reunião Ordinária do CBH - Manhuaçu.

Valor da Ação: R\$ 289,55 (duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Casa do Pão Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Manhuaçu.

##### Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

##### Prazos realizados

- Contratação: 7 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 30/04/2013
- Entrega dos Produtos: 07/06/2013



Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

#### **4.28. Dispensa de Coleta de Preço nº 046/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Manhuaçu.

Objeto: Contratação de empresa para locação de van para apoio às atividades do CBH-Manhuaçu.

Valor da Ação: R\$ 350.00 (trezentos e cinquenta reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Planeta Tur Ltda.

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Manhuaçu.

##### Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

##### Prazos realizados

- Contratação: 10 dias
- Realização da licitação: Não se aplica



- Início das Atividades: 03/05/2013
- Entrega dos Produtos: 23/05/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

#### **4.29. Dispensa de Coleta de Preço nº 047/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Manhuaçu.

Objeto: Fornecimento de lanche para o CBH - Manhuaçu no dia 08 de maio para o processo eleitoral.

Valor da Ação: R\$ 538.80 (quinhentos e trinta e oito reais e oitenta centavos)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Casa do Pão e Comércio Ltda.

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Manhuaçu.

##### Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato





Prazos realizados

- Contratação: 134 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 12/09/2013
- Entrega dos Produtos: 17/09/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica

#### **4.30. Dispensa de Coleta de Preço nº 053/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Manhuaçu.

Objeto: Confecção de Canecas para o “VII fórum Regional de Educação Ambiental ForEA” nos dias 19 a 21 de junho.

Valor da Ação: R\$ 1.908,12 (mil novecentos e oito reais e doze centavos)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Marcelo Gomes de Almeida – ME

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Manhuaçu.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica



- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

Prazos realizados

- Contratação: 51 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 11/07/2013
- Entrega dos Produtos: 19/07/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica

#### **4.31. Dispensa de Coleta de Preço nº 058/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce.

Objeto: Contratação de empresa para elaboração e impressão de material de divulgação do CBH – Doce.

Valor da Ação: R\$ 5.674,00 (cinco mil seiscientos e setenta e quatro reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Imprimaset Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce.



Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

Prazos realizados

- Contratação: 12 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 21/08/2013
- Entrega dos Produtos: 06/09/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

#### **4.32. Dispensa de Coleta de Preço nº 059/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Piracicaba.

Objeto: Contratação de empresa para impressão de material de divulgação do CBH - Piracicaba.

Valor da Ação: R\$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Imprimaset Ltda



Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Piracicaba.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

Prazos realizados

- Contratação: 15 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 05/09/2013
- Entrega dos Produtos: 09/09/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

#### **4.33. Dispensa de Coleta de Preço nº 060/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Manhuaçu.

Objeto: Contratação de empresa para impressão de material de divulgação do CBH – Manhuaçu.

Valor da Ação: R\$ 956,00 (novecentos e cinquenta e seis reais)



Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Imprimaset Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Manhuaçu.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

Prazos realizados

- Contratação: 17 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 26/08/2013
- Entrega dos Produtos: 10/09/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

#### **4.34. Dispensa de Coleta de Preço nº 061/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce.



Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento de documentário do “I Encontro de Educação Ambiental” e o “III Encontro Formativo Nacional de Educação Ambiental e Gestão das Águas”.

Valor da Ação: R\$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Joana Darc de Faria

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

Prazos realizados

- Contratação: 49 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 11/10/2013
- Entrega dos Produtos: 25/10/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica

#### **4.35. Dispensa de Coleta de Preço nº 062/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.



- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 Todos os 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Objeto: Contratação de empresa para a confecção de camisas para os participantes do “II Encontro Anual de Integração da Bacia Hidrográfica do rio Doce”.

Valor da Ação: R\$ 5.890,00 (cinco mil oitocentos e noventa mil reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Sericol Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 - Todos os 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

Prazos realizados

- Contratação: 11 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 13/09/2013
- Entrega dos Produtos: 28/11/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.



#### **4.36. Dispensa de Coleta de Preço nº 063/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 Todos os 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

Objeto: Contratação de empresa para a confecção de bandeiras para os Comitês da Bacia Hidrográfica do rio Doce.

Valor da Ação: R\$ 4.862,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e dois reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: SignPrint Impressão Digital

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 - Todos os 10 Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce.

##### Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

##### Prazos realizados

- Contratação: 05 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 11/09/2013
- Entrega dos Produtos: 02/10/2013





Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica

#### **4.37. Dispensa de Coleta de Preço nº 065/2013**

##### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Guandu.

Objeto: Contratação de empresa para confecção de CD's para divulgação do Atlas do CBH -Guandu.

Valor da Ação: R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: CD Media Comercio e Serviços de Informática Ltda – ME

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Guandu.

##### Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

##### Prazos realizados

- Contratação: 21 dias
- Realização da licitação: Não se aplica



- Início das Atividades: 04/10/2013
- Entrega dos Produtos: 10/10/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

#### **4.38. Dispensa de Coleta de Preço nº 066/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Manhuaçu.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de suprimentos para o CBH – Manhuaçu.

Valor da Ação: R\$ 440,84 (quatrocentos e quarenta reais e oitenta e quatro centavos)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Mercearia Lopes e Ribeiro Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Manhuaçu.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica.
- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato



Prazos realizados

- Contratação: 22 dias
- Realização da licitação: Não se aplica.
- Início das Atividades: 12/10/2013
- Entrega dos Produtos: 01/11/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

#### **4.39. Dispensa de Coleta de Preço nº 068/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce.

Objeto: Contratação de empresa para impressão digital para material de divulgação.

Valor da Ação: R\$ 1.755,00 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Gráfica I3 Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 20 dias



- Entrega dos Produtos: Imediato

Prazos realizados

- Contratação: 31 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 18/10/2013
- Entrega dos Produtos: 22/10/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.

#### **4.40. Dispensa de Coleta de Preço nº 072/2013**

Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação dos Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos – P61.
- Subprograma: Fortalecimento dos Comitês na Bacia Segundo o Arranjo Institucional Elaborado no Âmbito do Plano e Objetivando a Consolidação dos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos - P61.2 CBH – Doce.

Objeto: Aquisição de bonés para a 1ª Oficina Gestão de Águas em Terras Indígenas.

Valor da Ação: R\$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: CSA CONFECÇÕES

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P61.2 CBH – Doce.

Prazos previstos

- Contratação: 25 dias
- Realização da licitação: Não se aplica



- Início das Atividades: 20 dias
- Entrega dos Produtos: Imediato

Prazos realizados

- Contratação: 20 dias
- Realização da licitação: Não se aplica
- Início das Atividades: 28/11/2013
- Entrega dos Produtos: 13/12/2013

Cronograma Físico-Financeiro: Não se aplica.

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica



## 5. SUSCETIBILIDADE A ENCHENTES

### 5.1. Contrato 25/2012

#### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Suscetibilidade a Enchentes
- Subprograma: Programa de Convivência com as Cheias - P31

Objeto: Aquisição de imagens digitais de satélite com alta resolução espacial e MDT de alta resolução espacial, visando o processamento destas por “software” de Processamento Digital de Imagens para gerar dados de entrada necessários para modelagem hidrológica de previsão e acompanhamento cheias na bacia hidrográfica do rio Doce, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 05/2012 e Anexos, que dele fazem parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Geo Pixel Geotecnologias Consultoria e Serviços Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P31

#### Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 180 dias

#### Prazos realizados

- Contratação: 4 meses



- Realização da licitação: 4 meses
- Início das Atividades: 4 meses
- Entrega dos Produtos: Em andamento (Concluído 17%)

**Cronograma Físico-Financeiro:**

ETAPAS	2012													2013												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Elaboração do Ato Convocatório																										
Processo de seleção																										
Assinatura do Contrato																										
Valor do contrato													440,00													440,00
Desembolso do Contrato (mil R\$)													-						19,54		19,54	19,54			58,62	
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	4%	4%	4%	9%	13%	13%	13%	

**Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas:** Como o contrato foi assinado no dia 13 de setembro de 2012, não houve tempo hábil para captura das imagens das 22 localidades citadas no contrato. Considerando que o período próximo ao final do ano 2012 e início de 2013 possui uma taxa de cobertura de nuvens significativa; que a taxa de cobertura máxima de nuvens exigidas em contrato é de, no máximo, 5%; que o período adequado para retomar a captura das imagens pelo satélite foi após o primeiro trimestre de 2013 e que, após a captura das imagens, haverá processamentos a serem realizados nestas imagens, foi necessária prorrogação do prazo do Contrato para um período de 16 meses.

**5.2. Contrato 26/2012**

**Identificação no PIRH-Doce**

- Programa: Suscetibilidade a Enchentes
- Subprograma: Programa de Convivência com as Cheias - P31



Objeto: Aquisição de mapa de Uso e Ocupação do Solo associado a MDT, visando o processamento destas por “software” de Processamento Digital de Imagens, para gerar dados de entrada necessários para modelagem hidrológica de previsão e acompanhamento de cheias na bacia do rio Doce, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 06/2012 e Anexos, que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Geo Pixel Geotecnologias Consultoria e Serviços Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P31

Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 30 dias

Prazos realizados

- Contratação: 4 meses
- Realização da licitação: 4 meses
- Início das Atividades: 4 meses
- Entrega dos Produtos: 210 dias





Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS									2013					
	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Total
Elaboração do Ato Convocatório														
Processo de seleção														
Assinatura do Contrato														
Valor do contrato								175,00						175,00
Desembolso do Contrato (mil R\$)								-					175,00	175,00
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: A necessidade de alteração do prazo deste Contrato foi devido, em primeiro lugar, a dificuldade em se conseguir uma agenda em comum entre profissionais do BIO - AGB Doce, ANA e a empresa contratada GeoPixel para realização da reunião de alinhamento para início dos trabalhos. Tal reunião foi necessária para que: a) que as especificações do produto fossem apresentadas com detalhamentos complementares; b) o intuito da aquisição deste produto fosse apresentado em maiores detalhes; c) acordos prévios fossem negociados. Em segundo lugar, o prazo inicial de 30 dias constante no contrato foi equivocado uma vez que tal prazo seria para a entrega do produto por parte da contratada. Porém, o contrato não é finalizado neste momento. Depois desta entrega o IBIO – AGB Doce, com apoio dos técnicos da ANA realizou a conferência e validação do produto.



## 6. IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PIRH DOCE

### 6.1. Contrato 06/2012

#### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Implementação das Ações do PIRH Doce
- Subprograma: Programa de Comunicação Social P71 - Toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce

Objeto: Contratação de empresa especializada para planejamento e elaboração de programa de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessoria de imprensa, criação e produção editorial de publicações para os Comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e a Agência de Água da Bacia Hidrográfica do rio Doce (IBIO – AGB Doce), conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 014/2012 e Anexos, que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA e plano de trabalho, caso haja.

Valor da Ação: R\$ 249.990,00 (Duzentos e quarenta e nove mil novecentos e noventa reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Prefácio Comunicação Ltda

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: P71 - Toda a Bacia Hidrográfica do Rio Doce

#### Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias



- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 12 meses (Prestação de serviço contínuo)

Prazos realizados

- Contratação: 6 meses
- Realização da licitação: 3 meses
- Início das Atividades: 6 meses
- Entrega dos Produtos: Prestação de Serviço contínuo

Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2012				2013												
	Out	Nov	Dez	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Elaboração do Ato Convocatório																	
Processo de seleção																	
Assinatura do Contrato																	
Valor do contrato				249,99													249,99
Desembolso do Contrato (mil R\$)										41,665	20,8325	20,83	20,83	20,8325		41,665	166,7
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	17%	25%	33%	42%	50%	50%	67%	67%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Não se aplica.



## 7. INDICADOR 3C DO CONTRATO DE GESTÃO

### 7.1. Contrato 37/2012

#### Identificação no PIRH-Doce

- Programa: Não se aplica
- Subprograma: Não se aplica

Programa incluído no Contrato de Gestão com Indicador 3C - Estudo de Aprimoramento dos Mecanismos de Cobrança

Objeto: Prestação de consultoria para a elaboração de estudos de aprimoramento dos mecanismos de cobrança da bacia hidrográfica do rio Doce ao IBIO - AGB Doce, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações e informações constantes no Ato Convocatório 11/2012 e Anexos, que dele faz parte integrante, bem como nos termos da proposta apresentada pela CONTRATADA.

Valor da Ação: R\$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais)

Modalidade de Aplicação: Indireta

Tomador dos Recursos: Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE

Código da Ação no Plano de Aplicação Plurianual: Indicador 3C

#### Prazos previstos

- Contratação: 2 meses
- Realização da licitação: 45 dias
- Início das Atividades: 2 meses
- Entrega dos Produtos: 12 meses

#### Prazos realizados

- Contratação: 3 meses




- Realização da licitação: 2 meses
- Início das Atividades: 3 meses
- Entrega dos Produtos: 12 meses (acréscimo de 6 meses para prestação de serviços voluntários)


Cronograma Físico-Financeiro:

ETAPAS	2012				2013											
	Out	Nov	Dez	Total	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Total
Elaboração do Ato Convocatório																
Processo de seleção																
Assinatura do Contrato																
Valor do contrato				980,00												980,00
Desembolso do Contrato (mil R\$)				-			147,00		196,00	147,00		98,00		98,00	294,00	980,00
% de desembolso acumulado	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	15%	35%	50%	50%	60%	60%	70%	100%	100%

Identificação dos Principais Atrasos e Justificativas: Contrato aditivado para prestação de serviços voluntários, a título gratuito, relativo ao acréscimo de serviços de diagramação dos produtos já devidamente entregues em tempo, prazo e modo dispostos no contrato, de modo a propiciar ao IBIO - AGB Doce a futura impressão do material para publicação e divulgação.

Governador Valadares, 31 de janeiro de 2014.

  
Edson de Oliveira Azevedo  
Diretor Administrativo-Financeiro  
IBIO – AGB Doce

  
Carlos Augusto Brasileiro de Alencar  
Diretor Geral  
IBIO – AGB Doce